



Construtora Exemplo Ltda.
CNPJ 00.000.000/0001-00 · Uberlândia/MG

✓ APROVADO

Aprovado em 15/09/2026 às 08:47
Bloqueado para edição

Relatório Diário de Obra nº 128

Segunda-feira, 14 de setembro de 2026

OBRA OBR-0012 · Residencial Exemplo	ENDEREÇO Rua das Acácias, 100, Uberlândia/MG	CLIENTE Incorporadora Exemplo S.A.	CONTRATO CTR-0007
RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO J. Silva, mestre de obras	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL Eng. M. Costa	INÍCIO DA OBRA 06/04/2026	TÉRMINO PREVISTO 30/05/2027

Dia de obra

162 de 420

258 dias restantes

Efetivo no dia

14 pessoas

9 próprias e 5 terceiras

Avanço físico da obra

49,6%

Previsto para a data: 52,0%

Clima

Paralisação parcial

Chuva fraca das 16h às 17h

Clima e condições de trabalho

PERÍODO	TEMPO	TRABALHO
Manhã	Ensolarado	Normal
Tarde	Chuvoso	Parcial, 16h às 17h
Noite	Não se aplica	Sem expediente

A chuva da tarde interrompeu a concretagem da viga V12 por 1 hora (ver ocorrência OC-031).

Efetivo

14 pessoas

FUNÇÃO	EQUIPE	PESSOAS
Mestre de obras	Própria	1
Pedreiro	Própria	2
Servente	Própria	4
Armador	Própria	1
Carpinteiro	Própria	1
Eletricista	Instaladora Exemplo	3
Ajudante de eletricista	Instaladora Exemplo	2
Total		14

Serviços executados

avanço enviado ao cronograma da obra

ITEM	SERVIÇO	LOCAL	ANTES	NO DIA	ACUMULADO
3.4.2	Fôrmas de laje	4º pavimento	45%	+25 p.p.	70%
4.2.1	Alvenaria de vedação interna	2º pavimento	30%	+8 p.p.	38%
6.1.3	Tubulação elétrica embutida	1º pavimento	60%	+12 p.p.	72%

Atividades do dia: montagem das fôrmas e do escoramento da laje do 4º pavimento; elevação das paredes internas dos apartamentos 201 a 204; passagem de eletrodutos nas lajes e paredes do 1º pavimento.

Materiais

MOVIMENTO	MATERIAL	QTD.	NF
Recebido	Concreto usinado fck 30 MPa	12 m³	4471
Recebido	Bloco cerâmico 14 × 19 × 29 cm	2.000 un	1820
Utilizado	Aço CA-50, 10 mm	320 kg	

Equipamentos

EQUIPAMENTO	QTD.	HORAS
Betoneira 400 L	1	6 h
Vibrador de imersão	2	3 h
Andaime fachadeiro	1 conj.	8 h

Ocorrências

OC-031 · Chuva fraca na concretagem da viga V12 (4º pavimento)

A concretagem foi interrompida das 16h às 17h e retomada com proteção de lona. Tempo perdido: 1 hora. Sem impacto no cronograma.

Visitas

10:30 **Eng. R. Almeida**, fiscalização do cliente
Vistoria das fôrmas do 4º pavimento

Condições do canteiro

Limpeza
Bom

Organização
Regular

Segurança
Bom

Observação: solicitado a Suprimentos o envio de 40 sacos de argamassa para 16/09.

Registro fotográfico

4 fotos



Foto 1. Fôrmas e escoramento da laje do 4º pavimento
14/09/2026 às 08:12



Foto 2. Recebimento do concreto usinado (NF 4471)
14/09/2026 às 09:40




Foto 3. Alvenaria interna do 2º pavimento
14/09/2026 às 11:05



Foto 4. Paralisação parcial por chuva fraca
14/09/2026 às 16:10

Aprovação

J. Silva

Mestre de obras · enviou em 14/09/2026 às 18:02

Eng. M. Costa

Engenheira responsável · aprovou em 15/09/2026 às 08:47



Código RDO-0012-128-7F3K

- Versão 1. Envio e aprovação registrados no Labris; o diário fica bloqueado para edição após a aprovação.
- Qualquer reabertura exige justificativa e fica registrada no histórico da obra.